Bauzeitenplan STAND 08.01.2026
Neubau für OGS-Ausbau der Städtischen Gemeinschaftsschule Brakel (SGGS-Brakel)

Planung

	2025																2026																																																		
Monat	Sep.				Okt.				Nov.				Dez.				Jan.					Feb.				März					April				Mai				Juni					Juli				August					Sep.				Okt.				Nov.				Dez.			
KW	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
LP1+2 Vorplanung (vorh. Grobkonzept)																																																																					
LP 3 Entwurfsplanung																																																																					
LP 4 Genehmigungsplanung																																																																					
Bauantrag/ rot Baugenhemigung																																																																					
Statik																																																																					
Prüfstatik Betonsohle																																																																					
Brandschutz																																																																					
LP 5 Ausführungsplanung																																																																					
Architekt																																																																					
Statik/ Prüfstatik rot																																																																					
TGA																																																																					
Bauphysik																																																																					
LP 6 Vorbereitung der Vergabe																																																																					
LV Sondertiefbau und Sohle																																																																					
LV Zimmer- und Holzbauarbeiten																																																																					
300er Gewerke																																																																					
400er Gewerke																																																																					
LP 7 Mitwirkung bei der Vergabe																																																																					
LV Sondertiefbau und Sohle																										BA	RA																																									
LV Zimmer- und Holzbauarbeiten																																			BA	RA																																
300er Gewerke																																																																					
400er Gewerke																																			BA	RA																																
Ausführung und Projektabschluss																																																																					
LP 8 Objektüberwachung																																																																					
LP 9 Objektbetreuung und Dokumentation																																																																					*

**bis zum Ende der Gewährleistungsfristen*